

**POSA FIBRE OTTICHE
I.N.V.A.**

CRONO- PROGRAMMA DEI LAVORI

PRIORITA'	1	2	3	4	TOTALE
1 - CONSEGNA APPALTO	1	1	1	1	4
2 - PRESA VISIONE DELL'AREA D'INTERVENTO	1	1	1	1	4
3 - COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA DI INIZIO LAVORI	1	1	1	1	4
4 - ORDINE E APPROVIGIONAMENTO MATERIALI E FORNITURE	20	20	10	20	70
5 - INSTALLAZIONE E RECINZIONE CANTIERE MOBILE	2	2	1	2	7
6 - TRASPORTO DEL MATERIALE E MEZZI D'OPERA SUL SITO DELL'INTERVENTO CON AUTOCARRO CON GRUETTA DA 40 - 50 ql.	2	2	2	2	8
7 - FORMAZIONE POZZETTI DI DERIVAZIONE	15	20	5	25	65
8 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 0,50X1,00 - POSA DELLE TUBAZIONI IN ACC. ZN	15	20	15	25	75
9 - POSA CLS - RIEMPIMENTO- RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	5	6	2	8	21
10 - POSA FIBRA - COLLEGAMENTO PANNELLI OTTICI - E ACCESSORI- FORMAZIONE DIEI GIUNTI DI DERIVAZIONE CABLAGGI	20	20	3	20	63
11 - COLLAUDO - CONSEGNA IMPIANTO	1	1	1	1	4
TOTALE GIORNI	63	74	32	86	255

N.B. 4 - ORDINE E APPROVIGIONAMENTO MATERIALI E FORNITURE

LA FASE VERRA' ESPLETATA DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI CANALIZZAZIONE.

DATE PREVISTE	DAL	AL
PRIORITA 1	15-mar-13	30-giu-13
PRIORITA 2	15-mar-13	15-lug-13
PRIORITA 3	01-set-13	20-ott-13
PRIORITA 4	15-mar-14	31-lug-14